

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 21 日 星期 一	天气	雨	气温	22-27℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 65 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：蓄电池安装就位，高压室设备基础槽钢整改，主变构架基础支模，运维楼外墙岩棉板锚固，GIS 构架基础垫层浇筑 2、送出线路：铁塔附件安装 2－23 号完成 75%，内张引流线夹安装 2－23 号完成 70%，紧线:2－23 号完成 75% 3、光伏区：下雨未施工 4、集电线路 FZ16-FZ22 开挖 410 米				
监理工作情况	. 升压站：巡视蓄电池安装情况，查看高压室设备基础槽钢整改情况，旁站 GIS 构架基础垫层浇筑 送出线路：查看铁塔附件安装情况 查看集电线路开挖情况				
协调内容或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------