

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 22 日 星期 二	天气	晴	气温	19-30℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 65 人，光伏区施工人员 65 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：GIS 预制舱吊装，SVG 设备接地焊接、刷防腐漆，出线构架基础浇筑，室外电缆沟钢筋绑扎，主变设备铭牌安装，中控室室内穿线，运维楼屋面铺贴保温板，高压室设备基础槽钢整改，运维楼外墙挂网抹灰，主变构架基础构架绑扎，室外电缆沟浇筑 2、送出线路：铁塔附件安装 2－23 号完成 80%，内张引流线夹安装 2－23 号完成 80%，紧线：2－23 号完成 80% 3、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、迟家沟支架安装 4、集电线路开挖				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：构架基础钢筋、模板验收检查，全站接地检查验收，旁站出线构架基础浇筑，查看高压室设备基础槽钢整改情况 2、送出线路：查看铁塔附件安装情况 3、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况 4、查看集电线路开挖情况				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------