

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 23 日 星期 三	天气	晴	气温	19-32℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 42 人，光伏区施工人员 60 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：室外电缆沟支模，SVG 避雷器测试，室外电缆沟接地，主变构架基础浇筑，主变构架基础支模，仓库房屋面浇筑，配电房外墙岩棉板施工，高压室槽钢整改，电抗器直流电阻试验 2、送出线路：铁塔附件安装 2-23 号完成 85%，内张引流线夹安装 2-23 号完成 85%，紧线：2-23 号完成 85% 3、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、迟家沟支架安装 4、徐家庄集电线路开挖				
监理工作情况	1、升压站：高压室设备基础槽钢检查，旁站室外电缆沟浇筑，查看 SVG 避雷器测试情况 2、送出线路：查看铁塔附件安装情况 3、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况 4、查看集电线路开挖情况				
协调内容 或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰