

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                 |    |        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                               | 2023 年 8 月 26 日 星期 六                                                                                                                                                                                                                                                   | 天气 | 晴               | 气温 | 19-30℃ |
| 监理人员动态：3 人                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 21 人，送出线路施工人员 29 人，光伏区施工人员 47 人。 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                 |    |        |
| 施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                 |    |        |
| 施工情况                                             | 1、升压站：室外电缆沟钢筋绑扎，SVG 设备护栏基础支模，室外电缆沟支模，配电房外墙挂网抹灰，高压柜安装，室外电缆沟钢筋绑扎，互感器基础垫层支模，主变构架基础回填，室外电缆沟筏板浇筑，值班室吊顶完成，卫生间地面铺砖，<br>2、送出线路：铁塔附件安装 2－23 号完成 97%，内张引流线夹安装 2－23 号完成 97%，紧线：2－23 号完成 97%<br>3、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装<br>4、集电线路：徐家庄牵引机进场，南马驻培村集电线路施工，徐家庄过路穿管 |    |                 |    |        |
| 监理工作情况                                           | 1、升压站：见证高压柜母排螺栓开箱，室外电缆沟钢筋、模板检查验收，查看配电房外墙挂网抹灰情况<br>2、送出线路：检查铁塔附件安装情况<br>3、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况<br>4、集电线路：查看南马驻培村集电线路施工以及徐家庄过路穿管                                                                                                                                |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                 |    |        |

|                |        |
|----------------|--------|
| 记录人：张献兵、唐树德、白帅 | 总监：王立杰 |
|----------------|--------|