

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 27 日 星期 日	天气	阴	气温	19-26℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 21 人，送出线路施工人员 29 人，光伏区施工人员 55 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：，卫生间地面铺砖，全站接地施工，中控室吊装完成，棚顶灯安装完成，污水处理设备基础钢筋绑扎，室外电缆沟支模，运维楼外墙刮腻子施工， 2、送出线路：铁塔附件安装 2－23 号完成 98%，内张引流线夹安装 2－23 号完成 98%，紧线:2－23 号完成 98% 3、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装，迟家沟支架安装 4、集电线路：徐家庄牵引机进场，南马驻培村集电线路施工，徐家庄过路穿管				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：旁站高压柜套管开箱，巡视室外电缆沟支模，巡视全站接地施工 2、送出线路：检查铁塔附件安装情况 3、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况 4、集电线路：查看南马驻培村集电线路施工以及徐家庄过路穿管 5、送出线路二次质检				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅、朱启金	总监：王立杰
--------------------	--------