

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 3 日 星期 四	天气	晴	气温	23-36℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 支架进场*2		
施工方人员动态：升压站施工人员 12 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 21 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：避雷针、站用变拆模，低压配电室绑扎钢筋，卫生间安装感应器 2、送出线路：庙西大梁过路穿管施工督导，组塔架线 3、光伏区：张家院组件安装、支架安装，南孙家庄，大泊子村、迟家沟沉桩、引孔（今日沉桩：6 米 71 根，7 米 18 根，共 552 米。）（今日到桩：6 米 48 根，共 288 米）				
监理工作情况	1、升压站：巡视避雷针、站用变拆模，查看卫生间感应器安装情况 2、送出线路:庙西大梁过路穿管施工督导 3、光伏区:巡视张家院支架、组件安装情况				
协调内容 或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------