

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

| 日期   | 2023 年 8 月 30 日 星期三   | 天气 | 晴 | 气温 | 17-28℃ |
|--|---|----|---|----|--------|
| 监理人员动态：4 人                                       | 材料进场、见证取样、合格情况：   |    |   |    |        |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 21 人，送出线路施工人员 23 人，光伏区施工人员 82 人。 |   |    |   |    |        |
| 施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。    |   |    |   |    |        |
| 施 工 情 况  | 1、升压站：，配电房外墙挂网抹灰，SVG 设备护栏基础浇筑，室外电缆沟浇筑，配电房屋面收面，<br>2、送出线路：铁塔附件安装 2-23 号完成 100%，内张引流线夹安装 2-23 号完成 100%，紧线:2-23 号完成 100%，铁塔消缺<br>3、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装<br>4、集电线路电缆敷设，电缆沟回填 |    |   |    |        |
| 监 理 工 作 情 况                                      | 1、升压站：GIS 设备互感器、避雷器基础钢筋绑扎验收，室外电缆沟钢筋模板验收检查<br>2、送出线路：检查铁塔附件安装情况，检查绝缘子安装情况<br>3、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况，<br>4、检查集电线路敷设情况，   |    |   |    |        |
| 协 调 内 容<br>或 其 他                                 |   |    |   |    |        |

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金

总监：王立杰