

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 4 日 星期 五	天气	晴	气温	24-35℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 支架进场，组合式变压器进场		
施工方人员动态：升压站施工人员 23 人，送出线路施工人员 42 人，光伏区施工人员 11 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：配电房内墙抹灰，二次室地面预埋铁板安装，运维楼外墙脚手架搭建，全站接地网施工 2、送出线路：组塔架线施工 3、光伏区：大泊子村、迟家沟、沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 76 根（共456 米）、6.5 米 12 根（共 78 箱变） 今日到桩：0				
监理工作情况	1、升压站：巡视配电房内墙抹灰情况，巡视运维楼外墙脚手架搭建情况 2、光伏区:巡视迟家沟沉桩引孔情况 3、大吴家召开监理例会				
协调内容 或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅	总监：王立杰
----------------	--------