

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 5 日 星期 六	天气	晴 转 阴	气温	25-34℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 低压电力电缆进场、中压电力电缆进场、支架进场、地理光缆、网线、电缆进场				
施工方人员动态：升压站施工人员 24 人，送出线路施工人员 42 人，光伏区施工人员 11 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：低压配电室支模，卫生间排水管道施工，配电房室内墙面抹灰，二次室地面预埋铁板安装，进站道路平整， 2、送出线路：组塔架线施工 3、光伏区：大泊子村、迟家沟、沉桩、引孔 今日沉桩：6 米 82 根，共 492 米 今日到桩：6 米 45 根，共 270 米				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：查看低压配电室支模情况，巡视配电房墙内抹灰情况， 2、光伏区：巡视迟家沟沉桩情况 3、送出线路：查看组塔架线施工情况				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰