

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 8 日 星期 二	天气	晴	气温	20-32℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 支架进场				
施工方人员动态：升压站施工人员 24 人，送出线路施工人员 42 人，光伏区施工人员 50 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：储能电池集装箱基础回填，二次室设备基础垫层浇筑，全站接地施工，低压配电间基础浇筑，高压室电缆沟筏板浇筑 2、送出线路：1 号基坑基础回填，1 号铁塔组装完成 60%，N12-N4 牵引绳敷设，N12-N23 导线敷设， 3、光伏区：大吴家村支架安装				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：低压配电间电缆沟模板、钢筋验收检查，二次室电缆沟模板、钢筋验收检查，高压室钢筋验收，二次室地面预埋铁板验收检查，旁站低压配电间、高压室电缆沟筏板浇筑 2、光伏区：巡视大吴家村支架安装情况， 3、送出线路：旁站 1 号基坑基础回填，查看 N12-N23 导线敷设情况				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰