

# 监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 9 日 星期 三	天气	晴	气温	20-33℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 支架进场				
施工方人员动态：升压站施工人员 24 人，送出线路施工人员 42 人，光伏区施工人员 65 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：全站接地施工，储能基础电缆沟基础浇筑，运维楼室内墙面电缆开槽，站用变设备安装 2、送出线路：1 号基坑回填，1 号铁塔组塔施工，2 号铁塔吊装，12-23 号铁塔 O 缆敷设，箱变安装 3、光伏区：大吴家村支架安装，庙西村支架组件安装				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：旁站储能基础电缆沟浇筑，巡视全站施工情况，巡视运维楼室内墙面电缆开槽情况 2、光伏区：巡视庙西村支架组件安装情况 3、送出线路：巡视 2 号铁塔吊装情况，巡视 12-23 号铁塔 O 缆敷设情况 4、光伏料场材料检查				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰