

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 1 日 星期 五	天气	晴	气温	18-29℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 21 人，送出线路施工人员 23 人，光伏区施工人员 85 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：， 室外过路段电缆沟浇筑， 室外低压室段电缆沟开挖， 变压器注油， 室外电缆沟垫层支模， 配电房屋面分仓逢施工， 主变压器注油， 高压室二次结构砌砖 2、送出线路： N1 铁塔吊装 3、光伏区： 庙西村支架、组件安装， 大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装， 张家院组件安装， 迟家沟支架安装、大泊子支架安装 4、集电线路： 徐家庄集电线路施工 5、今日沉桩 6 米 76 根共 456 米； 今日倒桩 6 米 80 根共 480 米				
监理工作情况	1、升压站： 室外过路段电缆沟钢筋验收， 旁站室外过路段电缆沟浇筑， 检查主变压器注油情况， 查看高压室二次结构砌砖 2、送出线路： N1 铁塔吊装 3、光伏区： 巡视庙西村组件安装去情况， 巡视大吴家村组件安装情况， 4、徐家庄集电线路电缆沟盖板验收 5、大吴家召开监理例会				

协调内容 或其他		
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金		总监：王立杰