

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 10 日 星期_日		天气	晴	气温	19-29℃
监理人员动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 3 人，光伏区施工人员 105 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、升压站：二次室屏柜接线，GIS 互感器预埋螺栓安装，电缆沟支架焊接防腐 2、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装，庙西 11#方阵箱变平台焊接防腐 3、迟家沟集电线路施工，汪家院集电线路施工，庙西集电线路电缆敷设 4、庙西沉桩引孔					
监理工作情况	1、升压站：检查电缆沟支架焊接防腐情况，检查 GIS 互感器预埋螺栓安装情况 2、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况，检查庙西 11#方阵箱变平台焊接防腐情况， 3、检查集电线路电缆敷设情况，检查庙西集电线路电缆敷设情况					
协调内容 或其他						

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱启金	总监：王立杰
--------------------	--------