

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 12 日 星期二		天气	雨	气温	20-28℃
监理单位动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 3 人，光伏区施工人员 112 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、升压站：构架基础二次浇筑界面凿毛，电缆支架防腐刷漆，全站接地施工，卫生间吊顶，主变油坑钢格栅铺装，室外电缆沟电缆绑扎 2、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，汪家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装，庙西集电线路施工，迟家沟集电线路施工,汪家院集电线路施工 3、大泊子、小泊子沉桩引孔					
监理工作情况	1、升压站：避雷器开箱检查，全站接地验收检查，检查室外电缆沟电缆绑扎情况 2、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况，验收迟家沟光伏区接地 3、迟家沟电缆盖板敷设验收，汪家院电缆盖板敷设验收					
协调内容或其他						

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱启金	总监：王立杰
--------------------	--------