

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 15 日 星期 五	天气	晴	气温	14-29℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 162 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：二次室屏柜接线，室外电缆沟钢筋绑扎，GIS 套管支架安装，中控室配电箱接线 2、光伏区：大吴家村支架组件安装、徐家庄支架组件安装，汪家院支架组件安装，迟家沟支架组件安装、大泊子支架组件安装，梁家、张家院支架组件安装，迟家沟集电线路施工， 3、送出线路：塔基挡土墙 23 号完成。16 号铁塔塔基占地复耕 4、大吴家村沉桩引孔 今日倒桩：6.5 米 6 根，共 39 米，6 米 39 根，共 234 米				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查室外电缆沟电缆绑扎情况，检查中控室配电箱接线情况 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查大吴家村组件安装情况，检查徐家庄支架安装情况 3、检查集电线路施工情况 4、大吴家召开监理例会				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金	总监：王立杰