

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 20 日 星期_三	天气	晴	气温	17-24℃
监理单位动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人 员 5 人，光伏区施工人员 121 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：二次室屏柜接线，二次室灯具安装，母线支架基础浇筑，出线构架吊装， 2、光伏区：徐家庄支架组件安装，汪家院支架组件安装，大泊子支架组件安装，梁 家、张家院支架组件安装，今日组件安装完成 0.882MW， 共计完成 16.624MW 3、①大吴家（10 方阵）接地沟开挖 90 米，共计完成 560 米；②迟家沟（18 方阵） 接地沟开挖 130 米，共计完成 280 米；庙西直流电缆沟开挖完成 42 米，共计完成 375 米，直流电缆敷设 1300 米，共计完成 2700 米。 4、送出线路：塔基及周围道路复耕 5、迟家沟沉桩引孔 今日沉桩：6 米 3 根，共 18 米，6.5 米 12 根，共 78 米 6、集电线路：迟家沟集电线路施工				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：构架材料进场检查，排水系统管道检查，旁站出线构架吊装 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查梁家村支架安装情况 3、东沟子集电线路电缆沟盖板验收。				

协调内容 或其他		
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金		总监：王立杰