

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 21 日 星期四	天气	晴	气温	16-24℃
监理人员动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 160 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：GIS 进线构架组装，消防管道接头熔接，低压室至仓库房电缆套管敷设焊接，排水管道施工，GIS 进线构架吊装 2、光伏区：小泊子、徐家庄、张家院、迟家沟、梁家、东沟子、汪家院支架、组件安装，今日完成：1.04398MW，共计完成 17.5536MW 3、迟家沟（18 方阵）接地沟开挖 140 米，共计开挖 420 米，、庙西直流电缆沟开挖完成 35 米，共计完成 410 米，直流电缆敷设 1600 米，共计完成 4300 米。 4、送出线路：塔基及周围道路复耕 5、迟家沟沉桩引孔 6、集电线路：B2 分支箱-FZ19，开挖 250 米，回填 570 米				
监理工作情况	1、升压站：旁站 GIS 进线构架吊装，检查排水管道施工情况， 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查梁家村支架安装情况 3、检查大泊子集电线路电缆敷设				
协调内容 或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金

总监：王立杰