

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 22 日 星期_五		天气	晴	气温	13-28℃
监理单位动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 171 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、升压站：主变构架吊装，排水管道施工，低压室至仓库房电缆套管敷设焊接 2、光伏区：小泊子、徐家庄、张家院、迟家沟、梁家、东沟子、汪家院支架、组件安装，今日完成：1.1038MW；共计完成：1806574MW 迟家沟（18 方阵）：接地沟开挖 110 米，共计完成 530 米；大吴家（10 方阵）：接地沟开挖 80 米，共计完成 640 米，接地扁钢焊接完成 168 米；庙西直流电缆沟开挖完成 30 米，共计完成 440 米，直流电缆敷设 700 米，共计完成 5000 米。 3、送出线路：塔基及周围道路复耕 4、集电线路：迟家沟集电线路低压电缆沟施工 B2 分支箱-FZ19 回填 200 米					
监 理 工 作 情 况	1、升压站：旁站主变构架吊装，检查排水管道施工 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查梁家村支架安装情况 3、检查集电线路电缆施工情况					
协 调 内 容 或 其 他						

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱启金	总监：王立杰
--------------------	--------