

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 23 日 星期六	天气	晴	气温	14-27℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 188 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：出线构架爬梯安装，消防水池消防车取水点管道焊接，储能区电缆敷设，构架避雷针安装。 2、光伏区：小泊子、徐家庄、张家院、迟家沟、梁家、东沟子、汪家院支架、组件安装，今日组件安装：1.16567MW 3、迟家沟（18 方阵）：接地沟开挖 120 米，共计完成 650 米；大吴家（10 方阵）：接地沟开挖 70 米，共计完成 710 米，接地扁钢接地焊接完成 4%；迟家沟（19 方阵）：接地沟开挖 90 米，庙西直流电缆沟开挖完成 28 米，共计完成 468 米，直流电缆敷设共计完成 5000 米。 4、送出线路：塔基及周围道路复耕 5、迟家沟、南孙家桩沉桩引孔 今日沉桩：6 米 51 根，共 306 米，今日倒桩：6 米 120 根，共 720 根				
情 况 监 理 工 作	1、升压站：旁站出线构架爬梯安装情况，检查排水管道施工，检查构架避雷针安装 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查梁家村支架安装情况， 3、检查集电线路电缆施工情况 4、送出线路质检				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金	总监：王立杰