

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 25 日 星期 一	天气	阴	气温	14-24℃
监理单位动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 104 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：出线构架基础二次浇筑，站门门口基础支模，储能 5-1 电池仓电缆头制作，导线压接 2、光伏区：①：小泊子、梁家、东沟子、迟家沟、东沟子、汪家院、下林庄支架、组件安装，今日安装：0.920MW，共计安装 21.3178，②：光伏区箱变实验：箱变变比测试 3、光伏区接地：大吴家（10 方阵）： 接地沟开挖 95 米，共计完成 805 米，迟家沟（18 方阵）： 接地沟开挖 210 米，共计完成 970 米，接地扁钢焊接完成 500 米，共计完成 500 米，迟家沟（19 方阵）： 接地沟开挖 105 米，共计完成 250 米，迟家沟（17 方阵）： 接地沟开挖 70 米，共计完成 370 米 4、送出线路：塔基及周围道路复耕 5、迟家沟、南孙家桩沉桩引孔 今日沉桩：6 米 12 根，共 72 米				
作 监 理 工 情 况	1、升压站：旁站导线压接，旁站出线构架基础二次浇筑 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查梁家村支架安装情况， 3、检查塔基及周围道路复耕				

协调内容 或其他		
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金		总监：王立杰