

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 27 日 星期_三		天气	阴	气温	17-27℃
监理单位动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 148 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、升压站：储能 1-1 电池仓接线，GIS 进线施工，高压室屏柜接线，电缆敷设及接线，电缆对线 2、光伏区：小泊子、梁家、迟家沟、东沟子、徐家庄、皱格庄、下林庄支架、组件安装，今日安装：1.0861MW，共计安装：23.53398MW ①迟家沟（18 方阵）：接地沟开挖 210 米，共计完成 1460 米，接地扁钢焊接完成 350 米，共计完成 1200 米，②大吴家（10 方阵）：接地沟开挖 120 米，共计完成 895 米，③大泊子（19 方阵）：接地沟开挖 125 米，共计完成 495 米，④迟家沟（17 方阵）：接地沟开挖 140 米，共计完成 645 米，⑤徐家庄（23 方阵）：接地沟开挖 220 米，共计完成 410 米，⑥庙西（11 方阵）：直流电缆沟开挖 33 米，共计 571 米；直流电缆敷设 1582 米，共计完成 7982 米。 3、送出线路：塔基及周围道路复耕 4、迟家沟、南孙家桩沉桩引孔 今日沉桩：6 米 33 根，共 198 米；今日倒桩：6 米 60 根，共 360 米 5、集电线路：张家院集电线路电缆沟开挖，梁家集电线路施工 FZ02-C 线 1#分支箱返工回填 200 米，开挖 200 米；C 线 2#分支箱-C 线 3#分支箱开挖 200 米					
情况 监 理 工 作	1、升压站：检查储能电池仓接线情况，检查 GIS 进线施工 2、光伏区：检查张家院组件安装情况，检查下林庄村支架安装情况， 3、检查塔基及周围道路复耕 4、梁家村集电线路盖板验收，检查张家院电缆沟开挖情况					

协调内容 或其他		
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金		总监：王立杰