

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 29 日 星期 五		天气	晴	气温	17-27℃
监理单位动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 5 人，光伏区施工人员 73 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、升压站：母线支架焊接安装，二次室屏柜调试，高压室接线，二次柜接线，电缆敷设及接线 2、光伏区：、小泊子、东沟子、下林庄、皱格庄、今日安装：0.378MW，共计完成 24.6960MW。 ①：迟家沟（18 方阵）：接地扁钢焊接完成 150 米，共计完成 1680 米，②：大吴家（10 方阵）：接地沟开挖 80 米，共计完成 1135 米，③：迟家沟（17 方阵）：接地沟开挖 65 米，共计完成 865 米 3、送出线路：塔基及周围道路复耕					
情 况 监 理 工 作	1、升压站：检查母线支架焊接安装情况，查看二次柜接线 2、光伏区：检查小泊子组件安装情况，检查下林庄村支架安装情况， 3、大吴家召开监理例会					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金				总监：王立杰		