

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 5 日 星期二	天气	晴	气温	18-31℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 21 人，送出线路施工人员 23 人，光伏区施工人员 116 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：二次室屏柜接线，玻璃口打胶，室外电缆沟支模，二次室电缆套管穿线，储能区支架焊接安装，室外电缆沟支架焊接安装 2、送出线路：封保护帽:20，1 铁塔号完成 3、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装，汪家院光伏区桩基检测 4、张秀家、庙西沉桩引孔 今日沉桩：6 米 72 根，共 432 米，6.5 米 6 根，共 39 米				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查二次室屏柜接线情况，检查室外电缆沟支模情况，检查室外电缆沟支架焊接安装情况 2、送出线路：检查 1 铁塔封保护帽 3、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况，				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金

总监：王立杰