

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 7 日 星期 四	天气	晴	气温	18-31℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 21 人，送出线路施工人员 3 人，光伏区施工人员 111 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：室外电缆沟支模、室外电缆沟浇筑、 2、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装，汪家院光伏区桩基检测 3、迟家沟集电线路施工，汪家院集电线路施工，庙西集电线路施工开挖 4、张秀家、庙西沉桩引孔 今日沉桩：6 米 39 根，共 234 米 今日倒桩：6 米 110 根，共 660 根				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：旁站室外电缆沟浇筑，室外电缆沟钢筋模板验收 2、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况， 3、检查集电线路电缆敷设情况				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金		总监：王立杰			

