

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 9 月 8 日 星期 五		天气	晴	气温	19-32℃
监理人员动态：4 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 21 人，送出线路施工人员 3 人，光伏区施工人员 105 人。						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、升压站：电缆沟内接地扁铁焊接，二次室布线，主变电缆套管安装，电缆沟支架焊接 2、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装，汪家院光伏区桩基检测 3、迟家沟集电线路施工，汪家院集电线路施工，庙西集电线路施工开挖 4、小泊子、大吴家沉桩引孔 今日沉桩：6 米 36 根，共 216 米，6.5 米 12 根，共 78 米 今日倒桩：6 米 50 根，共 300 米					
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电缆沟内接地扁铁焊接情况，检查电缆沟支架焊接 2、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况， 3、检查集电线路电缆敷设情况 4、大吴家召开监理例会					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金				总监：王立杰		

