

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

| 日期 | 2023 年 9 月 9 日 星期 六 | 天气 | 晴 | 气温 | 20-31℃ |
|--|--|-----------------|---|----|--------|
| 监理人员动态：4 人 | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工方人员动态：升压站施工人员 19 人，送出线路施工人员 3 人，光伏区施工人员 105 人。 | | | | | |
| 施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。 | | | | | |
| 施 工 情 况 | 1、升压站：配电房外墙抹灰，卫生间地面铺装，清理废弃模板、木方，二次室屏柜接线 2、光伏区：庙西村支架、组件安装，大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，张家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装，汪家院光伏区桩基检测 3、迟家沟集电线路施工，汪家院集电线路施工 4、小泊子、大吴家沉桩引孔 今日沉桩：6 米 13 根，共 78 米 今日倒桩：6 米 60 根，共 360 米 | | | | |
| 监 理 工 作 情 况 | 1、升压站：检查配电房外墙抹灰情况，检查卫生间地面铺装情况 2、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况， 3、检查集电线路电缆敷设情况 | | | | |
| 协 调 内 容 或 其 他 | | | | | |
| 记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金 | | 总监：王立杰 | | | |

