

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 11 日 星期四		天气	晴	气温	-5-8℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 6 人，光伏区施工人员 22 人，集电线路施工人员 0 人。						
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：①：单桩支架：FZ19 方阵单桩立柱共计 11 根；安装组件 0.01962MW。 ②：直流电缆敷设：威鑫 FZ26/29/31 方阵低压电缆收尾，FZ31 方阵 5/6 逆变器直流电缆敷设。 ③：FZ12 方阵焊接接地扁钢 120m；FZ13 方阵 焊接接地扁钢 258m。 2、低压电缆沟：FZ26 方阵低压电缆沟开挖 50 米。 3、低压电缆敷设：未施工。					
监理工作情况	1、光伏区：检查 FZ19 方阵组件安装情况 2、检查 FZ12 方阵光伏区接地情况。					
协调内容或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			