

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 12 日 星期五	天气	晴	气温	-4-8℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 6 人，光伏区施工人员 22 人，集电线路施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、光伏区：①：T3105 和 T3106 逆变器直流线敷设 ②：FZ12 方阵焊接接地环网 410m。 2、低压电缆沟：未施工。 3、低压电缆敷设：未施工。				
监 理 工 作 情 况	1、检查 FZ12 方阵光伏区接地情况。 2、光伏区核对箱变型号				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				