

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 15 日 星期一		天气	晴	气温	-6-3℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 6 人，光伏区施工人员 8 人，集电线路施工人员 0 人。						
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、光伏区：①：直流电缆敷设：FZ31 方阵 8#逆变器直流电缆敷设。 ②：FZ12 方阵接地焊接 72 米；FZ05 方阵接地焊接 444 米 2、低压电缆沟：未施工。 3、低压电缆敷设：未施工。					
监 理 工 作 情 况	1、检查 FZ12 方阵接地焊接情况。 2、光伏厂区核对箱变型号					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			