

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 16 日 星期二		天气	晴	气温	-10-3℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 6 人，光伏区施工人员 8 人，集电线路施工人员 0 人。						
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：①：直流电缆敷设：FZ23 方阵 06 逆变器直流电缆敷设。 ②：接地扁钢焊接：FZ05 方阵接地焊接 540m 2、低压电缆沟：未施工。 3、低压电缆敷设：未施工。					
监理工作情况	1、检查验收 FZ12 方阵接地焊接情况。 2、检查 FZ23 方阵直流电缆敷设情况					
协调内容或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			