

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 2 日 星期二	天气	晴	气温	-6-3℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，光伏区施工人员 20 人，集电线路施工人员 5 人。					
施工机械动态：挖掘机 7 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、光伏区：皱格庄单桩支架安装；FZ26 方阵逆变器接线 FZ07 方阵接地沟开挖 100 米；直流沟开挖 50 米；FZ17、12 方阵箱变接地 2、低压电缆沟：未施工 3、低压电缆敷设：FZ25 方阵低压电缆敷设 207 米；FZ19 逆变器端制作电缆头				
监理工作情况	1、光伏区：检查 FZ24 方阵单柱支架安装情况 2、检查 FZ17 方阵箱变接地情况				
协调内容 或其他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅		总监： 徐耀生			