

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 3 日 星期三	天气	晴	气温	-5-9℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，光伏区施工人员 20 人，集电线路施工人员 5 人。					
施工机械动态：挖掘机 7 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、光伏区：FZ05、06、28、29 箱变接地、FZ08、FZ24 方阵单桩组件安装 ①：支架安装，共计完成 70.151837 MW,完成设计容量的 87.7%； ②：组件安装，共计完成 69.83868MW，完成设计容量的 87.5%。 ③：接地沟未开完，共计完成 51878 米，完成 64.5%； ④：接地扁钢焊接未施工，共计 48271 米，完成 57.2%； ⑤：逆变器安装共计完成 215 台。 ⑥：直流电缆敷设：26 方阵逆变器直流电缆头制作 2、低压电缆沟：未施工 3、低压电缆敷设：FZ06 方阵电缆敷设 735 米				
监理工作情况	1、光伏区：检查 FZ24 方阵单柱支架安装情况 2、检查 FZ28 方阵箱变接地情况				
协调内容 或其他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				