

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 4 日 星期四		天气	晴	气温	-3-7℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，光伏区施工人员 20 人，集电线路施工人员 5 人。						
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：FZ08 方阵单桩组件安装，FZ27 方阵接地开挖 180 米、直流开挖 50 米，FZ24、26、27、29、30、31 方阵箱变接地，FZ23 方阵 T23N03 和 T23N04 逆变器直流线敷设 2、低压电缆沟：未施工 3、低压电缆敷设：FZ06 方阵电缆敷设 733 米					
监理工作情况	1、光伏区：检查 FZ08 方阵单柱组件安装情况 2、检查 FZ26 方阵箱变接地情况					
协调内容或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			