

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 5 日 星期五		天气	晴	气温	-4-5℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，光伏区施工人员 20 人，集电线路施工人员 5 人。						
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：T24 箱变接地施工，FZ23 方阵直流开挖 40 米；T31N06 逆变器安装，FZ31 方阵组串、安装地线；T23N05 和 T23N06 逆变器直流线敷设，FZ08 方阵组件安装 2、低压电缆沟：未施工 3、低压电缆敷设：FZ06 箱变防火封堵，1 号、2 号、3 号逆变器核对相序完成.; FZ25 箱变端接线完成					
监理工作情况	1、光伏区：检查 FZ08 方阵单柱组件安装情况 2、检查 FZ26 方阵箱变接地情况					
协调内容或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			