

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 6 日 星期六	天气	晴	气温	-6-1℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，光伏区施工人员 20 人，集电线路施工人员 5 人。					
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、光伏区：①：单桩支架：FZ08 方阵组件安装 0.03924MW。 ②：直流电缆敷设：31 方阵 03/04 逆变器直流敷设， ③：FZ23 方阵 07 逆变器直流电缆敷设。 ④：FZ31 方阵箱变低压侧 3kv 电缆接头，防火封堵施工。 ⑤：25 号箱变接地沟开完。T28 箱变接地焊接 ⑥：23 号直流电缆沟开挖 30 米。 8 号电缆沟回填 30 米。 2、低压电缆沟：未施工 3、低压电缆敷设：FZ25 方阵防火封堵				
监理工作情况	1、光伏区：检查 FZ08 方阵单柱组件安装情况 2、检查 T28 方阵箱变接地情况				
协调内容或其他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅		总监： 徐耀生			