

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 1 月 7 日 星期日	天气	晴	气温	-9-7℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 8 人，光伏区施工人员 22 人，集电线路施工人员 5 人。					
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、光伏区：①：单桩支架：FZ19 方阵单桩立柱安装 5 根。 ②：直流电缆敷设：FZ31 方阵 02 逆变器直流敷设，FZ23 方阵 07 逆变器直流电缆敷设。 ③：FZ06 方阵 4/5 逆变器直流电缆接头制作。 ④：FZ31 方阵箱变低压侧 3kv 电缆接头，防火封堵施工；FZ25 方阵厂区接地焊接。 2、低压电缆沟：未施工 3、低压电缆敷设：19 号箱变紧固电缆 7 根				
监理工作情况	1、光伏区：检查 FZ19 方阵单柱组件安装情况 2、检查 FZ25 方阵接地情况，检查 FZ23 方阵逆变器直流电缆敷设情况				
协调内容 或其他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				