

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 70MW）

日期	2024 年 11 月 30 日 星期六	天气	晴	气温	-2-8℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 2 人，集电线路 8 人					
施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、组件存放地锁门(因场地租赁费原因)，安装材料无法运出，未施工 2、集电线路 B 线电缆井土方开挖 3、光伏场区修复安装被大风吹坏的组件				
监 理 工 作 情 况	1、整理项目部监理资料 2、检查电缆井土方开挖质量 3、检查光伏区组件安装质量				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生		