

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 70MW）

日期	2024 年 12 月 10 日 星期二		天气	晴	气温	-6-6℃
监理单位动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 2 人						
施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、FZ07 方阵 3kv 电缆过桥洞套管处理施工 2、组件存放地锁门（租赁费未结清），光伏场区未施工 3、施工单位升压站锁门（因拖欠施工单位工程款）					
监 理 工 作 情 况	1、签升压站电气竣工图纸 2、检查 FZ07 方阵电缆套管处理情况					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			