

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 70MW）

日期	2024 年 12 月 31 日 星期二	天气	晴	气温	-5-4℃
监理单位动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 1 人					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、FZ15 方阵回填电缆沟 2、组件存放地锁门（租赁费未结清），光伏场区未施工				
监 理 工 作 情 况	1、整理施工资料 2、签竣工图纸				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 、唐树德、白帅			总监： 徐耀生		