

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 70MW）

日期	2024 年 12 月 6 日 星期五	天气	晴	气温	-4-7℃
监理人员动态：2 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：光伏区施工人员 2 人					
施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、FZ31 方阵更换逆变器位置（拆除组件后需要更换） 2、组件存放地锁门（租赁费未结清），光伏场区未施工 3、施工单位升压站锁门（因拖欠施工单位工程款）				
监理工作情况	1、项目部整理资料 2、光伏场区巡检检查				
协调内容 或其他					
记录人： 唐树德、白帅	总监： 徐耀生				