

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 70MW）

日期	2024 年 12 月 8 日 星期日		天气	晴	气温	-4-4℃
监理单位动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 2 人、集电线路施工人员 8 人						
施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、集电线路进升压站处套管处理 2、组件存放地锁门（租赁费未结清），光伏场区未施工 3、施工单位升压站锁门（因拖欠施工单位工程款）					
监理工作情况	1、签升压站电气竣工图纸 2、光伏场区巡检检查					
协调内容或其他						
记录人： 唐树德、白帅			总监： 徐耀生			