

监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 3 月 11 日 星期一	天气	晴	气温	-1-18℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：光伏区施工人员 25 人，					
施工机械动态：挖掘机 22 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、光伏区：FZ31 方阵低压电缆沟铺砖、回填 2、低压电缆沟：FZ07 方阵低压电缆沟开挖、FZ26、27 方阵 3kV 电缆铺砖盖沙施工 3、集电线路接头井盖板制作				
监理工作情况	1、检查 FZ07 方阵低压电缆沟开挖情况 2、检查 FZ27 方阵电缆沟铺砖情况、检查 FZ17、18 方阵电缆沟铺砖情况 3、检查接头井盖板钢筋绑扎情况				
协调内容 或其他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				