

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 3 月 15 日 星期五		天气	晴	气温	1-18℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 30 人						
施工机械动态：挖掘机 22 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：FZ31 方阵 3Kv 低压电缆敷设、低压电缆沟铺沙盖砖、低压电缆沟回填施工、3Kv 电缆对接施工；FZ24 方阵直流电缆敷设、低压电缆沟铺沙盖砖 2、低压电缆沟：FZ30 方阵低压电缆沟开挖 3、集电线路 A 线电缆接头井开挖、砌筑					
监理工作情况	1、检查集电线路接头井砌筑情况 2、检查 FZ31 方阵低压电缆敷设情况					
协调内容或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			