

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 3 月 2 日 星期六		天气	晴	气温	-5-2℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 12 人，						
施工机械动态：挖掘机 0 台， 铲车 0 台， 吊车 0 台， 引孔机 0 台， 打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、光伏区：FZ19 方阵直流电缆架空施工、FZ21 方阵低压、直流电缆架空施工。 FZ09 方阵低压电缆沟铺沙盖砖施工。 2、低压电缆沟：未施工。					
监 理 工 作 情 况	1、检查验收 FZ25 方阵低压电缆沟铺沙盖砖情况 2、检查 FZ21 方阵低压电缆架空施工情况					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			