

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 3 月 23 日 星期五		天气	晴	气温	2-17℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 24 人						
施工机械动态：挖掘机 8 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：FZ07 方阵直流电缆敷设、单桩组件倒运材料 2、低压电缆沟：FZ06 方阵低压电缆敷设、低压电缆接头制作、低压电缆沟回填；FZ06 方阵低压电缆沟铺沙盖砖施工；FZ07 方阵低压电缆敷设 3、集电线路 C 线电缆接头井砌筑					
监理工作情况	1、检查 FZ06 方阵低压电缆敷设情况 2、检查集电线路电缆井砌筑情况。 3、检查验收 FZ06 方阵铺沙盖砖情况					
协调内容 或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			