

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 3 月 27 日 星期三		天气	晴	气温	1-12℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：光伏区施工人员 24 人						
施工机械动态：挖掘机 8 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、FZ07 方阵低压电缆敷设、低压电缆接头制作、直流电缆敷设 2、FZ22 方阵低压电缆沟铺沙盖砖施工、低压电缆沟回填施工 3、FZ19 方阵低压电缆沟回填					
监 理 工 作 情 况	1、检查 FZ22 方阵低压电缆沟铺沙盖砖情况 2、检查 FZ07 方阵低压电缆敷设情况					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			