

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 3 月 29 日 星期五		天气	晴	气温	6-15℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 24 人						
施工机械动态：挖掘机 8 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施工情况	1、光伏区：FZ29 方阵厂区接地施工 2、FZ07 方阵 3Kv 电缆接头制作、3kv 电缆沟铺沙盖砖施工、3Kv 电缆沟回填、直流电缆敷设					
监理工作情况	1、检查验收 FZ07 方阵低压电缆沟铺沙盖砖 2、检查 FZ29 方阵厂区接地焊接情况					
协调内容或其他						
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			