

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 3 月 6 日 星期三	天气	晴	气温	-2-8℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 12 人，					
施工机械动态：挖掘机 5 台， 铲车 0 台， 吊车 0 台， 引孔机 0 台， 打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、光伏区：汪家院、张家院损坏组件整改、FZ13 方阵低压电缆沟铺沙盖砖施工。 2、低压电缆沟：FZ24 方阵低压电缆沟敷设 3、迟家沟、张秀家低压电缆沟开挖施工。				
监 理 工 作 情 况	1、检查验收 FZ05 方阵低压电缆沟铺沙盖砖情况 2、检查 FZ24 方阵低压电缆沟开挖情况				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生		