

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 8 月 30 日 星期五		天气	晴	气温	25-31℃
监理单位动态：3 人				材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 25 人						
施工机械动态：挖掘机 3 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、南孙家庄（FZ04 方阵）、小吴家-升压站修复电缆沟 2、光伏场区消缺施工					
监 理 工 作 情 况	1、项目部整理资料 2、检查 FZ04 方阵修复电缆沟情况					
协 调 内 容 或 其 他	1、升压站因施工队要工程款，关门					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			