

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 70MW）

日期	2025 年 1 月 7 日 星期二		天气	晴	气温	-4-3℃
监理单位动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：光伏区施工人员 1 人						
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。						
施 工 情 况	1、光伏场区消缺施工 2、组件存放地锁门（租赁费未结清），光伏场区新增地块未施工					
监 理 工 作 情 况	1、整理施工资料 2、巡视光伏场区					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人： 、唐树德、白帅			总监： 徐耀生			